

### Checkliste zur Inbetriebnahme

Funktionstest von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Datum: _____		In Ordnung	Nicht in Ordnung	Prüfung nicht möglich	Nicht vorhanden	Fremdprodukt
Kunde: _____	Kunden-Nr.: _____					
Objekt: _____	Auftrags-Nr.: _____					
Zentralentyp: _____	Serien-Nr.: _____					
1.	Spannungen und Ströme siehe Messprotokoll					
2.	Überprüfung der Notstrombatterien: _____ müssen gewechselt werden am:					
	Stromaufnahme im Notbetrieb: _____					
3.	Überprüfung der RWA-Bedienstellen:					
4.	Überprüfung der automatischen Melder:					
5.	Überprüfung der Brandmeldeeingänge (BMA-Auslösung)					
6.	Überprüfung der Lüftungstaster:					
7.	Überprüfung der Temperaturotomatikeingänge:					
8.	Überprüfung der Gebäudeleittechnikfunktionen (GLT):					
9.	Laufruhe und Funktion der Antriebe geprüft:					
	<input type="checkbox"/> Hersteller unbekannt    Hersteller: _____					
10.	Antriebe und Konsolen auf Korrosion und festen Sitz geprüft:					
	<input type="checkbox"/> Hersteller unbekannt    Hersteller: _____					
11.	Überprüfung des Brandgasventilators:					
	<input type="checkbox"/> Laufrichtung <input type="checkbox"/> Stromaufnahme _____ A					
12.	Überprüfung der Störmeldungen:					
	Meldelinie: <input type="checkbox"/> automatische Melder <input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage <input type="checkbox"/> Sonstige:					
	Meldelinie RWA-Bedienstellen:					
	Leitungsüberwachung der Antriebe:					
	Betriebsanzeige:					
13.	Überprüfung der Wind-/Regenfunktion <input type="checkbox"/> Nur Regen <input type="checkbox"/> Wind und Regen					
14.	Überprüfung der potentialfreien Kontakte:					
	<input type="checkbox"/> Sammelalarm <input type="checkbox"/> Sammelstörung <input type="checkbox"/> Betrieb					
15.	War der Zugang zu allen RWA- und Lüftungsgeräten der Zentrale möglich?					
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
16.	Prüfplakette erteilt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
Zusatztext zu Punkt:						

Ein Funktionstest sowie eine Inbetriebnahme einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) ist immer gemäß den Angaben der Herstelleranleitungen durchzuführen. Ein Gewährleistungsanspruch bei Verwendung dieser Vorlage wird ausgeschlossen.